



使用材料写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

搬入時検収(ヤマサクラ)

	設計	実測
H	4.0m	5.0m
C	0.21m	0.21m
W	1.5m	1.5m



使用材料写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

搬入時検収(ヤマサクラ)

	設計	実測
C	0.21m	0.21m



使用材料写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

搬入時検収(ヤマサクラ)

	設計	実測
C	0.21m	0.21m



出来形管理写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

植穴検測(ヤマザクラ)

	設計	実測
W	99cm	100cm
H	53cm	53cm



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

地下支柱
スライトアンカー打込状況(ヤマザクラ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

地下支柱
設置完了状況(ヤマザクラ)



出来形管理写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

土壌改良材検収(ヤマザクラ)

	設計	実測
パーク堆肥	33kg	40kg
AGロック	33リットル	50リットル
真砂土	0.17m ³	0.18m ³

※パーク堆肥 20kg入/袋
※AGロック 50リットル入/袋



出来形管理写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

土壌改良材検収(ヤマザクラ)

	設計	実測
真砂土	0.17m ³	0.18m ³

※真砂土 0.09m³/一輪車1台



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

土壌改良材攪拌状況(ヤマザクラ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

土壌改良材
混合・埋戻状況(ヤマザクラ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

植付・水締状況(ヤマザクラ)



施工状況写真

植栽工
高木植栽工
エントランス左側

植栽完了状況(ヤマザクラ)